

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第I期工事 10 月度

主な工事内容 **ライナック棟(奥)では3階立上りの躯体工事施工中,R棟(手前)では2階床のコンクリート打設が完了しました。** 撮影日 2011.10.28



【3F立上り躯体工事中】
ライナック棟(奥)は3階の床が出来上がり、3階からの立上り部分(最上階)の工事を行っています。屋上の床型枠にはデッキプレートを使用しています。コンクリート打設後の型枠解体作業を行う必要がなくなる為、工期を短縮する事ができます。又、結露防止の為デッキプレートに断熱材を敷きコンクリート打設を行います。(写真左上)



【1F仕上げ工事準備中】
ライナック棟(奥)の1Fでは、型枠解体搬出作業後既存部分の床コンクリート解体作業を行い、仕上げ工事準備中です。この後、間仕切り壁の墨出しを行い、順次仕上げを行っていきます。(写真左下)



【2F床コンクリート打設完了】
R棟(手前)の2F床が出来上がり、引き続き2F立上り躯体工事を行っています。R棟はライナック棟より狭いため、次回コンクリート打設までの日数も短く設定しライナック棟との差を縮めるようにしています。(写真右上)

【B1F内装工事開始】
B1Fではいよいよ内装工事を開始します。型枠解体搬出後、一度きれいに清掃を行い、躯体工事から仕上げ工事への切替を行います。清掃完了後、外部の建具の取付を行い、順次仕上げ工事を行います。(写真右下)

