

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅱ期工事 11 月度

主な工事内容

外壁張りが完了し、内部ではB1Fより天井工事を開始しました。

撮影日

2012.11.30



南西面



1F外来ホール

【外壁押し出し成形板張り完了】

最上階まで外壁が完了し、アルミサッシの取付が完了しました。下階よりガラスが入り、内装仕上げを行っています。12月より外壁の塗装工事を行い、足場が順番に解体されていきます。

【正面玄関車寄せ工事仮囲い】

病院正面玄関の車寄せの屋根を延長する工事を行う為、仮囲いの拡張を行いました。12月7日から鉄骨を建方を行い、仕上げを行います。来年の3月中旬には、開通する予定です。

【作業員入口】

新西診療棟は渡り廊下で中央診療棟と繋がるので、外部からの入口がありません。その為、1F外来ホールのサッシの取付を後にし、作業員の入口としています。

工事が躯体工事から内装工事に移ったので、入口で内履きに履き替え、靴の裏についた土や汚れの持ち込みを防止しています。