

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅱ期工事 1 月度

主な工事内容	天井・壁の仕上げ工事が完了し、床の工事が始まりました。	撮影日 2013.1.31
--------	-----------------------------	---------------



【バルコニー工事完了】
 2・3Fのバルコニー工事が完了し、外部の養生ネットを解体しました。
 2Fはガラス手摺の取付も完了しました。

南西面



4F 病室

【4Fモデルルーム完成】
 モデルルームの4F病室が完成しました。
 4F・5Fそれぞれ、1床室が8部屋、4床室が9部屋あります。



3階 医局

【3F医局 二重床工事中】
 天井・壁の工事が完了し、二重床(OAフロア)の施工を行っています。
 OAフロア終了後、床の仕上げ工事をおこなっていきます。



2階 理学療法室

【2F理学療法室 天井ボード・壁クロス完了】
 理学療法室の天井・壁工事が完了しました。
 この後は、二重床の工事が始まり、順次フローリング仕上げとなっていきます。



1階 廊下

【1階廊下完了】
 1F産婦人前の待合廊下の工事が完了しました。
 1Fは壁にメラミン化粧板が貼ってあります。