

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅲ期工事 12 月度

主な工事内容

躯体工事は3階床まで完成し、地下1階では内装工事を開始しました。

2013.12.30



北西面

A工区R階床雪養生



1階型枠撤出完了

【躯体工事から内装工事へ】

コンクリート打設、約2週間後、所定の圧縮強度発現を確認し、型枠支保工の解体を行います。各階毎に全ての型枠を解体撤出し、清掃を行ってから内装工事を開始します。

12月末時点で、地下1階、1階までの型枠撤出が完了し、年始から2階の型枠解体撤出を行う予定です。2月末には3階までの型枠を解体撤出する予定です。

【A工区R階床雪養生】

1月7日にA工区3階躯体のコンクリート打設を予定しているので、年末年始の降雪に備え、全面シート養生を行いました。鉄筋組立完了後に雪が降ると、除雪が困難でコンクリート打設ができなくなってしまいます。シート養生をする事で、雪が降っても型枠の中に雪が入る事がなく、除雪も容易に行えます。