

# 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅲ期工事 3 月度

主な工事内容

外装では引き続きタイル張り中です。内装では床仕上げ以外がほぼ完了しました。

2014.3.31



北西面



2F食堂（内装仕上げ完了）



3F本所OAフロア完了

### 【OAフロア】

近年の事務スペースは、パソコン等のOA機器が増え、床下に線が乱雑に配線され、通行に支障があったり、断線等の可能性があります。この問題を解決したのが、OAフロアであり、床下に配線スペースを確保することで床下がスッキリします。この床は、床仕上げ材及びOA床の取り外しが可能で、メンテナンス性にも優れています。