

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅱ期工事 4 月度

主な工事内容

第3病棟・リハビリ棟の解体工事を行なっています。

撮影日

2013.4.20



旧第3病棟（西）

地域医療棟

旧リハビリ棟

南西面

【解体用重機】

建物の解体をするためにブームの先にクラッシャーと呼ばれるアタッチメントをつけます。床→梁→柱と、建物の構造バランスを考えながら解体を行ないます。

【養生用足場】

粉じん・解体材が外部へ飛散しないようにしたり、外部への騒音を抑えたりするための養生です。建物の解体の進捗に合わせて養生を下げっていきます。

【積込・選別用重機】

解体で発生したコンクリートがらや鉄くずの選別をしたり、ダンプトラックに積み込んだりするための重機です。ブームの先にはバケットと呼ばれるアタッチメントがついています。

【散水用高所作業車】

解体工事時に発生する粉じんの発生を抑えるために散水を行います。高所作業車を使用して解体部分に直接散水を行います。この写真では、前日に解体したコンクリートがら等の片づけを行なっているので、散水は行なっていません。