

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅱ期工事 5 月度

主な工事内容	<b>第3病棟・リハビリ棟の解体が完了し、地域医療棟の解体工事を行なっています。</b>	撮影日	2013.5.31
--------	--	-----	-----------



**【アスベスト除去】**  
 煙突内部のアスベスト除去をおこなっています。外部への飛散防止対策・雨・風対策を確実に施し、除去をおこないます。  
 ウォータージェット工法を採用し、上部より高圧水を噴射することで内部の建材ごと剥ぎ落していきます。18mを2日間で除去できます。

**【解体用重機】**  
 腕の長い方の重機で上階から解体をおこなっていきます。また、腕の短い方の重機にホースを取り付けて散水を行なうことで、解体時に発生する粉じんを抑えています。  
 今後は2台セットで解体をおこないます。

**【内装解体完了】**  
 壁や天井、床の内装を解体し、リサイクルしやすいようにボード、木、鉄などに分別します。地球環境にも優しい施工を心がけています。内装解体が完了すると躯体の解体が始まります。

**【旧リハビリ棟部分解体完了】**  
 旧リハビリ棟部分の解体が完了しました。解体後は地面を整地・転圧しアスファルト舗装およびライン引きをおこない、仮設駐車場として利用されます。